

MUNICIPIO : ARACATU
LOCALIDADE : ANGICO
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 10903 /
NUMERO VISITA : 22953
DATA DE INICIO : 10/07/2017
DATA DE TERMINO : 11/07/2017
COORDENADA E/O : 41°14'03,5 "
COORDENADA N/S : 14°19'01,4 "
ALTITUDE (m) : 414
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 10903 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : PROSOLO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP
PROF.UTIL (m) : 127
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 9,25
NÍVEL DINÂMICO (m) : 69,40
VAZÃO TB (m³/h) : 4,5
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 17,35
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 18/07/2017
DATA FINAL : 18/07/2017
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (WIRTH)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 127

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 25630				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)	Até (m)	Diâmetro		
0	8	8"		
8	127	6"		
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	8	DIN 2440 PRETO	6"	8
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	8	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 25630
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo amarelado, areno-argiloso.		
2	7	Rocha alterada, rica em quartzo, calinita e muscovita.		
7	127	Rocha cristalina, composta por quartzo, feldspato e biotita, fragmentação média e com fendas.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)	Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação	
20		2,5		
99		0,5		
117		0,5		
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico	Data Fiscalização	Tipo Fiscalização	
Sondador	ALÍPIO BERNARDES MORAES			
Fiscalização	HENRIQUE DE CARVALHO	11/07/2017	Perfuração	
Fiscalização	CAIO MUELLER MAIA	18/07/2017	Teste Bombeamento	
Perfuração	SANDINO GUIMARÃES ALVES			
Locação	ROBERTO YAMAMOTO SERIZAWA			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : CP-12 (CHICAGO 250/400 EHH) DATA CONCLUSÃO : 27/04/2021				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				
NÚMERO DA AS : NÚMERO DA ASO / OE : / EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA PROF. ÚTIL (m) : NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,50 NÍVEL DINÂMICO (m) : 49,50 VAZÃO TB (m³/h) : 1,6 VAZÃO PERF. (m³/ h) : RECUPERAÇÃO (m) : 23,90				
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00 DATA INICIAL : 27/04/2022 DATA FINAL : 27/04/2022 DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00 EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA				

OBSERVAÇÃO**CÓDIGO: 25630**

Locação executada pela CERB / AGUACENTER.

Poço localizado na propriedade do Sr. Romário Antônio de Oliveira.

Fiscalização da perfuração por Henrique de Carvalho.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h, com compressor, apresentando 3,50m³/h de vazão.

A CERB / PROSOLO, de 17 a 18.07.2017, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Caio Mueller Maia. dados obtidos:

PROF= 127,00m

NE= 9,25m

ND= 69,40m

Q= 4,50m³/h

RECUPERAÇÃO= 17,35m em 01:00

O CP-12, em 27.04.2021, encontrou poço instalado com bomba submersa e efetuou 12:00h de teste de bombeamento com o próprio equipamento instalado. Dados obtidos:

PROF= Não registrada

NE= 4,50m

ND= 49,50m

Q= 1,60m³/h

RECUPERAÇÃO= 23,90m em 01:00h