

MUNICIPIO : ITUAÇÚ
LOCALIDADE : AÇUDE
CODIGO CERB : 3-8182
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : 41°24'03,5 "
COORDENADA N/S : 13°48'00,9 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : PREFEITURA MUNICIPAL
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 19495 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI
PROF.UTIL (m) : 60
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 11,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 44,00
VAZÃO TB (m³/h) : 13,42
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 31,91
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 06/11/2019
DATA FINAL : 06/11/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE:19495 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA

DATA CONCLUSÃO : 06/11/2019

A CERB/AGUACENTER, em 06.11.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Registra que o poço é de responsabilidade da Prefeitura e está situado nas coordenadas S13°48'00,9" e W41°24'03,5". Dados obtidos:

PROF= 60,00m

NE=11,00m

ND=44,00m

Q=13,42m³/h

RECUPERAÇÃO=31,91m em 01:00h.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : AÇUDE

Código do Poço : 27578
Num.Poço no Local : |
Número Cerb : 3_8182
Número da AS :
Número da ASO / OE : 19495 /
Data da Coleta : 06/11/2019
Data da Análise : 29/11/2019
Laboratório : SENAI
Técnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO
Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO
Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA
Técnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	<1,10	Cloreto(mg/l) :	12,80	N.Amoniacal :	
Alcal.CO3 (mg/l) :	<2,60	Cond.(umho/cm) :	271,60	Nitrito(mg/l) :	0,005
Alcal.HCO3 (mg/l) :	67,80	Cor(mg/LPt) :	18,00	Nitrato(mg/l) :	4,91
Alcal. M (mg/l) :		Dureza CA (mg/l) :		pH :	6,69
Alcal.OH (mg/l) :	<2,60	Dureza MG(mg/l) :		Potás.(mg/l) :	5,90
Alcal.Total (mg/l) :		Dureza(mg/l) :	85,30	Ras/Sar :	
Alumínio (mg/l) :		Estrôncio (mg/l) :		Res.Tot.(mg/l) :	166,00
Arsênio(mg/l) :		Ferro(mg/l) :	<0,07	Silica R(mg/l) :	21,30
Bário (mg/l) :		Fluor(mg/l) :	0,02	Sódio(mg/l) :	10,40
Bicarbon. (mg/l) :		Gas Carbônico :		Sulfato(mg/l) :	0,55
Boro (mg/l) :		Magn.(mg/l) :	11,20	Turb.(NTU) :	2,72
Calcio(mg/l) :	39,20	Mangan.(mg/l) :	<0,003	Zinco (mg/l) :	
Carbonato (mg/l) :		Mat.Org.PPM :			
Chumbo (mg/l) :		Mercúrio (mg/l) :			

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de: Cor aparente encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.