

MUNICIPIO : ITUAÇÚ
LOCALIDADE : BOCA DA MATA
CODIGO CERB : 3-8184
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : 41°26'06,8 "
COORDENADA N/S : 13°42'06,5 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : DESCONHECIDA
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 19498 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI
PROF.UTIL (m) : 41
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 9,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 30,00
VAZÃO TB (m³/h) : 5,46
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 18,64
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 07/11/2019
DATA FINAL : 07/11/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE:19498 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA

DATA CONCLUSÃO : 07/11/2019

A CERB/AGUACENTER, em 07.11.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Registra que o poço é de responsabilidade da prefeitura e está situado nas coordenadas S13°42'06,5" e W41°26'06,8". Dados obtidos:

PROF= 41,00m

NE=09,00m

ND=30,00m

Q=5,46m³/h

RECUPERAÇÃO=18,64m em 01:00h.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : BOCA DA MATA

Código do Poço : 27585
Num.Poço no Local : 1
Número Cerb : 3_8184
Número da AS :
Número da ASO / OE : 19498 /
Data da Coleta : 07/11/2019
Data da Análise : 29/11/2019
Laboratório : SENAI
Técnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO
Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO
Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA
Técnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	<1,10	Cloreto(mg/l) :	7,26	N.Amoniacal :	
Alcal.CO3 (mg/l) :	<2,60	Cond.(umho/cm) :	66,54	Nitrito(mg/l) :	<0,002
Alcal.HCO3 (mg/l) :	6,00	Cor(mg/LPt) :	27,00	Nitrato(mg/l) :	0,646
Alcal. M (mg/l) :		Dureza CA (mg/l) :		pH :	5,86
Alcal.OH (mg/l) :	<2,60	Dureza MG(mg/l) :		Potás.(mg/l) :	5,40
Alcal.Total (mg/l) :		Dureza(mg/l) :	5,80	Ras/Sar :	
Alumínio (mg/l) :		Estrôncio (mg/l) :		Res.Tot.(mg/l) :	62,00
Arsênio(mg/l) :		Ferro(mg/l) :	0,18	Silica R(mg/l) :	17,80
Bário (mg/l) :		Fluor(mg/l) :	0,01	Sódio(mg/l) :	5,00
Bicarbon. (mg/l) :		Gas Carbônico :		Sulfato(mg/l) :	0,54
Boro (mg/l) :		Magn.(mg/l) :	1,40	Turb.(NTU) :	4,19
Calcio(mg/l) :	<0,65	Mangan.(mg/l) :	0,058	Zinco (mg/l) :	
Carbonato (mg/l) :		Mat.Org.PPM :			
Chumbo (mg/l) :		Mercúrio (mg/l) :			

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de: Cor aparente encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.