

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : PONTE
CODIGO CERB : 3-8115
Nº POÇO LOCAL : II
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO :
DATA DE TERMINO :
COORDENADA E/O : ° ' "
COORDENADA N/S : ° ' "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : DESCONHECIDA
EMP. EXECUTORA : DESCONHECIDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 17236 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 60
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 9,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 18,71
VAZÃO TB (m³/h) : 6,39
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 8,97
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 24/02/2019
DATA FINAL : 25/02/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO :
LITOLOGIA :
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO :
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) :

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE: 17236 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA

ORIGEM RECURSO :

EQUIPAMENTO : BOMBA

DATA CONCLUSÃO : 25/02/2019

POÇO: Paratinga - Ponte II

A CERB/AGUACENTER, em 25.02.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a bomba que se encontrava instalada no poço. Registra que a informação da profundidade do poço foi fornecida pela comunidade e que o poço está encamisado em 4". Fiscalização pelo Geólogo Ernande Gomes Pinto. Dados obtidos:

PROF= 60,00m

NE=9,00m

ND=18,71m

Q=6,39m³/h

RECUPERAÇÃO=8,97m em 01:00h.

Município : PARATINGA

Localidade : PONTE

Codigo do Poço : 27086

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 3_8115

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 17236 /

Data da Coleta : 25/02/2019

Data da Análise : 11/03/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <10,00

Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 49,00

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <5,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 4,68

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 62,10

Cond.(umho/cm) : 306,00

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 62,20

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,061

Fluor(mg/l) : 0,141

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 12,30

Mangan.(mg/l) : 0,038

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,152

Nitrato(mg/l) : 1,10

pH : 6,67

Potás.(mg/l) : 3,96

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 174,00

Silica R(mg/l) : 19,70

Sodio(mg/l) : 35,00

Sulfato(mg/l) : 2,50

Turb.(NTU) : <1,00

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.