

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : VOLTA DA SERRA
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL :
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA :
DATA DE INICIO : 08/10/2022
DATA DE TERMINO : 09/10/2022
COORDENADA E/O : 43°07'00,8 "
COORDENADA N/S : 12°34'04,0 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 25675 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 140
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 4,61
NÍVEL DINÂMICO (m) : 58,40
VAZÃO TB (m³/h) : 6,09
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 51,26
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 27/02/2023
DATA FINAL : 28/02/2023
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (PROMINAS)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 140

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,8	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 30380				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		17,2		8"
17,2		140		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	17,2	DIN 2440		6" 17,2
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	17,2	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 30380
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo argiloso, marron claro		
1	14	Seixos rolados com matriz argilosa,marron.		
14	16	Meta-arenito, alterado, cinza escura, fina a média.		
16	36	Metarenito recristalizado,cinza escuro ,médio.		
36	80	Meta-arenitoamarronzado´media,		
80	140	Meta-arenito, bem recristalizado cinza, médio.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
59			1,5	
71			3,5	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	ADE CIR LUIZ ZAMBONI			
Fiscalização	EMERSON MENDES DE SÁ		09/10/2022	Perfuração
Perfuração	PATRIC PATRESE LOBO DA CUNHA			
Locação	EMERSON MENDES DE SÁ			

Poço perfurado e desenvolvido com compressor 350Psi durante 1:00Hora

Município : PARATINGA

Localidade : VOLTA DA SERRA

Codigo do Poço : 30380

Num.Poço no Local :

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 25675 / 25675004

Data da Coleta : 27/02/2023

Data da Análise : 06/04/2023

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : LUIZ FERNANDO MENDES NUNES

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 38,4

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,6

Alcal.HCO3 (mg/l) : 12,8

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,6

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 5,4

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 13

Cond.(umho/cm) : 93,70

Cor(mg/LPt) : <5

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 15,7

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,24

Fluor(mg/l) : <0,020

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 2,5

Mangan.(mg/l) : 0,131

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,030

Nitrato(mg/l) : 0,65

pH : 5,77

Potás.(mg/l) : 10,3

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 56,0

Silica R(mg/l) : 16,6

Sodio(mg/l) : 7,1

Sulfato(mg/l) : 37

Turb.(NTU) : 0,51

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores de: pH e Manganês total estão em desacordo com os da Portaria 888/21 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só após tratamento.

Francisco Inácio Negrão. CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia. CREA. 8192 D-BA.

Observação