

MUNICIPIO : **TANQUE NOVO**
LOCALIDADE : **BOCA DO CAMPO**

CODIGO CERB : 1-4726

Nº POÇO LOCAL : II

NUMERO AS :

NUMERO ASO / OE : /

NUMERO VISITA : 25353

DATA DE INICIO : 30/09/1988

DATA DE TERMINO : 01/10/1988

COORDENADA E/O : 42°25'06 "

COORDENADA N/S : 13°29'04 "

ALTITUDE (m) : 710

EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

RECURSO : GOVERNO DO ESTADO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :

NUMERO DA ASO / OE 15001 /

EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA

PROF.UTIL (m) : 70

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 19,15

NÍVEL DINÂMICO (m) : 55,55

VAZÃO TB (m³/h) : 2,1

VAZÃO PERF. (m³/h) :

RECUPERAÇÃO (m) : 35,65

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 29/05/2018

DATA FINAL : 30/05/2018

DURAÇÃO DO TESTE : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL

LITOLOGIA : CRISTALINO

FINALID. DO POÇO :

EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-09 (WIRTH B1-A)

EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL

PROF. COMPLET.(M) :

PROF. PERFUR.(M) : 70

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO

PROTEÇÃO BOCA DO POÇO

TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO

Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA

Diâmetro : 6"

Comprim.(m) : 0,7

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

Tipo :

Diâmetro :

Comprim.(m) :

CÓDIGO: 9460				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		5,3		8"
5,3		70		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	5,3	DIN 2440 PRETO PONTA LISA		6" 5,3
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO EXTERNO		
0,5	5,3	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 9460
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo areno-argiloso, marrom.		
1	30	Rocha cristalina, rósea, composta por feldspato, quartzo e mica, fragmentação média.		
30	70	Rocha cristalina, composta de feldspato, quartzo, mica e minerais esverdeados, fragmentação fina.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h) Situação
24				
27				
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Perfuração	PAULO HENRIQUE PRATES MAIA			
Locação	JOSE DE CASTRO MELLO			
Sondador	LOURISVALDO ALVES DE OLIVEIRA			
Fiscalização	DAGOBERTO DA SILVA MENEZES		30/05/2018	Serviço Especial
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 15001 / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA CENTRIFUGA DATA CONCLUSÃO : 30/05/2018				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				
NÚMERO DA AS : NÚMERO DA ASO / OE : / EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA :CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA PROF. ÚTIL (m) : 70 NÍVEL ESTÁTICO (m) : 3,49 NÍVEL DINÂMICO (m) : 50,44 VAZÃO TB (m³/h) : 4,24 VAZÃO PERF. (m³/ h) : RECUPERAÇÃO (m) : 44,73				
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00 DATA INICIAL : 15/10/1988 DATA FINAL : 16/10/1988 DURAÇÃO TESTE (H:M) : 24:00 EQUIPAM. BOMBEIO : CP-10 (SULLAIR 123/250)				

Poço: Tanque Novo - Boca do Campo II.

Vazão de perfuração: 4,20m³/h.

O CP-10, de 13 a 16.10.1988, efetuou 24:00h de teste de bombeamento. Dados obtidos:

PRPF=70,00m

NE=3,49m

ND=50,44m

Q=4,24m³/h

RECUPERAÇÃO=44,73m em 01:00h

A CERB / AGUACENTER, de 29 a 30.05.2018, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização à distância pelo Técnico Geologia Dagoberto da Silva Menezes. Dados obtidos:

PROF=70,00m

NE=19,15m

ND=55,55m

Q=2,10m³/h

RECUPERAÇÃO=35,65m em 01:00h

Município : TANQUE NOVO

Localidade : BOCA DO CAMPO

Codigo do Poço : 9460

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 1_4726

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : /

Data da Coleta : 16/10/1988

Data da Análise : 01/12/1988

Laboratorio : UFBA

Tecnico Análise : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Estado Qualitativo :

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb :

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 0,00
Alcal.CO3 (mg/l) : 50,89
Alcal.HCO3 (mg/l) : 353,88
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 427,20
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 305,87
Cond.(umho/cm) : 1662,00
Cor(mg/LPt) : 5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 691,20
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,40
Fluor(mg/l) : 0,82
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 64,42
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : 0,105
Nitrato(mg/l) : 27,40
pH : 8,00
Potás.(mg/l) :
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 1040,00
Silica R(mg/l) : 62,50
Sodio(mg/l) :
Sulfato(mg/l) : 51,20
Turb.(NTU) : 0,77
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Observação

Amostra de água coletada na 24ª hora do teste.

Município : TANQUE NOVO**Localidade : BOCA DO CAMPO****Código do Poço :** 9460**Num. Poço no Local :** II**Numero Cerb :** 1_4726**Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 15001 / 15001002**Data da Coleta :** 30/05/2018**Data da Análise :** 27/06/2018**Laboratório :** CONTROLE ANALITICO**Técnico Análise :** JOSY RODRIGUES DE SOUSA**Estado Qualitativo :** ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** SÍLVIA SANTOS PETITINGA**Resultados da Análise**

Acidez (mg/l) : 15,00
Alcal. CO₃ (mg/l) : <5,00
Alcal. HCO₃ (mg/l) : 388,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal. OH (mg/l) : <5,00
Alcal. Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio (mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio (mg/l) : 88,69
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto (mg/l) : 182,00
Cond. (umho/cm) : 1430,00
Cor (mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG (mg/l) :
Dureza (mg/l) : 279,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro (mg/l) : <0,025
Fluor (mg/l) : 0,64
Gas Carbônico :
Magn. (mg/l) : 36,50
Mangan. (mg/l) :
Mat. Org. PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N. Amoniacal :
Nitrato (mg/l) : 0,11
Nitrato (mg/l) : 1,05
pH : 7,58
Potás. (mg/l) : 14,10
Ras/Sar :
Res. Tot. (mg/l) : 768,00
Silica R (mg/l) : 64,30
Sódio (mg/l) : 180,00
Sulfato (mg/l) : 41,50
Turb. (NTU) : 1,23
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : TANQUE NOVO**Localidade : BOCA DO CAMPO****Código do Poço :** 9460**Num. Poço no Local :** II**Numero Cerb :** 1_4726**Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 15001 / 15001002**Data da Coleta :** 30/05/2018**Data da Análise :** 28/06/2018**Laboratório :** MERIEUX**Técnico Análise :** ARIANE TONIN**Estado Qualitativo :** UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO**Resultados da Análise**

Acidez (mg/l) : 16,00
Alcal. CO₃ (mg/l) : 0,00
Alcal. HCO₃ (mg/l) : 337,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal. OH (mg/l) : 0,00
Alcal. Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio (mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio (mg/l) : 94,30
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto (mg/l) : 212,00
Cond. (umho/cm) : 1450,00
Cor (mg/LPt) : <5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG (mg/l) :
Dureza (mg/l) : 393,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro (mg/l) : 0,0156
Fluor (mg/l) : 1,07
Gas Carbônico :
Magn. (mg/l) : 38,20
Mangan. (mg/l) :
Mat. Org. PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N. Amoniacal :
Nitrito (mg/l) : <0,10
Nitrato (mg/l) : 7,59
pH : 7,47
Potás. (mg/l) : 9,79
Ras/Sar :
Res. Tot. (mg/l) : 1033,00
Silica R (mg/l) : 57,30
Sódio (mg/l) : 136,00
Sulfato (mg/l) : 33,80
Turb. (NTU) : 0,65
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de Sólidos totais encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Francisco Inácio Negrão

CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia

CREA. 8192 D-BA.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.