

MUNICIPIO : **PARATINGA****LOCALIDADE** : **PAULISTA****CODIGO CERB** : 2-3965**Nº POÇO LOCAL** : I**NUMERO AS** :**NUMERO ASO / OE** : 810 / 81002**NUMERO VISITA** : 18077**DATA DE INICIO** : 07/05/2012**DATA DE TERMINO** : 08/05/2012**COORDENADA E/O** : 43°01'50,8 "**COORDENADA N/S** : 12°28'38,1 "**ALTITUDE (m)** : 492**EMP. RESPONS.** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** : PERCON PERFURACAO E CONSTRUcoes LTDA.**RECURSO** : FUNCEP**LOCALIDADES INTEGRADAS** : PARATINGA / MALHADINHA DO PAULISTA**TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS** :**NUMERO DA ASO / OE** : 18898 /**EMP. RESPONSÁVEL** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**EMP. EXECUTORA** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA**PROF.UTIL (m)** : 54**NÍVEL ESTÁTICO (m)** : 1,87**NÍVEL DINÂMICO (m)** : 25,52**VAZÃO TB (m³/h)** : 18**VAZÃO PERF. (m³/h)** :**RECUPERAÇÃO (m)** : 20,78**TEMPO RECUP. (H:M)** : 01:00**DATA INICIAL** : 18/02/2020**DATA FINAL** : 19/02/2020**DURAÇÃO DO TESTE** : 12:00**EQUIPAM. BOMBEIO** : CP-14 (CHICAGO 250/400 EHH)**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO** : FISSURAL**LITOLOGIA** : QUARTZITO**FINALID. DO POÇO** :**EQUIP.PERFURAÇÃO** : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)**EST. CONSTRUTIVO** : VAZÃO APROVEITÁVEL**PROF. COMPLET.(M)** :**PROF. PERFUR.(M)** : 54**REVESTIMENTO****BOCA DO POÇO****PROTEÇÃO BOCA DO POÇO****TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO****Tipo** : DIN 2440 PRETO**Diâmetro** : 6"**Comprim.(m)** : 0,8**Tipo** :**Diâmetro** :**Comprim.(m)** :**Tipo** :**Diâmetro** :**Comprim.(m)** :

CÓDIGO: 21677				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		5,2	8"	
5,2		54	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5,2	DIN 2440 PRETO	6"	5,2
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	5,2	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO:21677
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo acinzentado, arenoso.		
1	34	Quartzito esbranquiçado, fragmentação fina a média.		
34	36	Quartzito acinzentado, com presença de minerais ferromagnesianos, fragmentação média.		
36	44	Quartzito esbranquiçado, fragmentação fina a média.		
44	48	Quartzito esbranquiçado com presença de minerais ferromagnesianos, fragmentação fina a média.		
48	50	Quartzito esbranquiçado, fragmentação fina.		
50	54	Quartzito esbranquiçado, com presença de minerais ferromagnesianos, fragmentação grossa.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
31			5	
36			7	
45			6	
51			7	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	RAUL LEITE BARBOSA			
Fiscalização	JOAO SANTANA DA CUNHA		08/05/2012	Perfuração
Fiscalização	LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA		04/06/2012	Teste Bombeamento
Perfuração	ADILSON PAIVA BRITO			
Locação	JOSE DE CASTRO MELLO			
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				
NÚMERO DA AS : NÚMERO DA ASO / OE :810 / 81002 EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA :PERCON PERFURACAO E CONSTRUCOES LTDA. PROF. ÚTIL (m) : 54 NÍVEL ESTÁTICO (m) : 1,87 NÍVEL DINÂMICO (m) : 20,82 VAZÃO TB (m³/h) : 18 VAZÃO PERF. (m³/ h) : 25 RECUPERAÇÃO (m) : 13,53				
TEMPO RECUP. (H:M) :01:00 DATA INICIAL : 04/06/2012 DATA FINAL : 04/06/2012 DURAÇÃO TESTE (H:M) :12:00 EQUIPAM. BOMBEIO :COMPRESSOR				

Poço: Paratinga - Paulista / Malhadinha do Paulista.

Poço locado pelo Geólogo José de Castro Mello, na visita efetuada em 06.04.2012, nas coordenadas aqui registradas, junto ao povoado de Malhadinha.

Fiscalização da perfuração pelo Geofísico João Santana da Cunha.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 03:00h, com compressor, apresentando 25,00m³/h de vazão.

A CERB / PERCON, em 04.06.2012, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Fiscalização por Luiz Carlos Moreira de Almeida. Dados obtidos:

PROF= 54,00m

NE= 1,87m

ND= 20,82m

Q= 18,00m³/h

RECUPERAÇÃO= 13,53m em 01:00h

O CP-14, de 18 a 19.02.2020, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa que se encontrava no poço. Dados obtidos:

PROF= 54,00m

NE= 1,87m

ND= 25,52m

Q= 18,00m³/h

RECUPERAÇÃO= 20,78m em 01:00h

Município : PARATINGA

Localidade : PAULISTA

Código do Poço : 21677
Num.Poço no Local : 1
Número Cerb : 2_3965
Número da AS :
Número da ASO / OE : 810 / 81003
Data da Coleta : 04/06/2012
Data da Análise : 20/06/2012
Laboratório : UFBA
Técnico Análise : THELMA SOARES DA ROCHA
Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL SOB CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS
Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA
Técnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	4,53	Cloreto(mg/l) :	3,54	N.Amoniacal :	
Alcal.CO3 (mg/l) :	0,00	Cond.(umho/cm) :	28,10	Nitrito(mg/l) :	< LDM
Alcal.HCO3 (mg/l) :	7,89	Cor(mg/LPt) :	26,00	Nitrato(mg/l) :	0,56
Alcal. M (mg/l) :		Dureza CA (mg/l) :		pH :	6,84
Alcal.OH (mg/l) :	0,00	Dureza MG(mg/l) :		Potás.(mg/l) :	3,00
Alcal.Total (mg/l) :		Dureza(mg/l) :	6,05	Ras/Sar :	
Alumínio (mg/l) :		Estrôncio (mg/l) :		Res.Tot.(mg/l) :	31,50
Arsênio(mg/l) :		Ferro(mg/l) :	< LDM	Silica R(mg/l) :	13,40
Bário (mg/l) :		Fluor(mg/l) :	0,10	Sódio(mg/l) :	2,00
Bicarbon. (mg/l) :		Gas Carbônico :		Sulfato(mg/l) :	< LDM
Boro (mg/l) :		Magn.(mg/l) :	0,98	Turb.(NTU) :	1,65
Calcio(mg/l) :	< LDM	Mangan.(mg/l) :		Zinco (mg/l) :	
Carbonato (mg/l) :		Mat.Org.PPM :			
Chumbo (mg/l) :		Mercúrio (mg/l) :			

Parecer do Técnico da Cerb

O valor apresentado para a cor aparente não está compatível com o padrão para águas potáveis. Entretanto, com base nos demais parâmetros analisados e considerando as características gerais da água esta poderá ser classificada com adequada para consumo humano. Para uma avaliação mais consistente é indicado reavaliar os valores de cor aparente, turbidez e ferro total e a dosagem adicional de manganês; sugerimos, ainda, que, uma amostra seja encaminhada a DBAR para avaliação visual.

Observação

Amostra coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : PAULISTA

Código do Poço : 21677
Num.Poço no Local : 1
Número Cerb : 2_3965
Número da AS :
Número da ASO / OE : 18898 /
Data da Coleta : 19/02/2020
Data da Análise : 17/03/2020
Laboratório : SENAI
Técnico Análise : MARINICE SANTIAGO DOS SANTOS ACÁCIO
Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO
Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA
Técnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	1,10	Cloreto(mg/l) :	3,43	N.Amoniacal :	
Alcal.CO3 (mg/l) :	<2,60	Cond.(umho/cm) :	110,80	Nitrito(mg/l) :	0,016
Alcal.HCO3 (mg/l) :	36,20	Cor(mg/LPt) :	6,00	Nitrato(mg/l) :	0,458
Alcal. M (mg/l) :		Dureza CA (mg/l) :		pH :	6,35
Alcal.OH (mg/l) :	<2,60	Dureza MG(mg/l) :		Potás.(mg/l) :	3,30
Alcal.Total (mg/l) :		Dureza(mg/l) :	31,00	Ras/Sar :	
Alumínio (mg/l) :		Estrôncio (mg/l) :		Res.Tot.(mg/l) :	47,30
Arsênio(mg/l) :		Ferro(mg/l) :	0,23	Silica R(mg/l) :	15,50
Bário (mg/l) :		Fluor(mg/l) :	0,04	Sódio(mg/l) :	2,20
Bicarbon. (mg/l) :		Gas Carbônico :		Sulfato(mg/l) :	1,35
Boro (mg/l) :		Magn.(mg/l) :	5,10	Turb.(NTU) :	0,51
Calcio(mg/l) :	9,95	Mangan.(mg/l) :		Zinco (mg/l) :	
Carbonato (mg/l) :		Mat.Org.PPM :			
Chumbo (mg/l) :		Mercúrio (mg/l) :			

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água está ADEQUADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.